1. Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2011 - 2014, Abschluss **TBA/Ke** **Stand: 4. Januar 2021**

Proj. Nr.	Str. Nr.	Gemeinde	Strecke	Teilstück		Gesamtkredit	Anteil Kanton	Anteil Gemeinde	Anteil Bund	Dritte	Mehr-/Minderkosten Kanton	Bemerkung
Ausbauten Hinterland												
1286	43	Hundwil	Hundwil - Zürchersmühle	Munitionsdepot - Aeschen	KV	2'050'000.00	1'947'500.00	102'500.00				Kostenübernahme Dritte zu Gunsten Kanton
					Abrechnung	2'019'267.90	1'909'304.50	100'963.40		9'000.00	38'195.50	
1512	9	Hundwil	Waldstatt - Hundwil	Aufwertung Ortsdurchfahrt	KV	3'275'000.00	3'013'000.00	262'000.00				Teil Dorfdurchfahrt nicht realisiert, wurde ab 1.1.2020 N25, Abschluss Urnäscherstrasse 2021
					Abrechnung							
1501	43	Hundwil	Hundwil - Zürchersmühle	Hinterebnet - Munitionsdepot	KV	1'975'000.00	1'975'000.00					
					Abrechnung	1'808'148.10	1'805'048.10			3'100.00	169'951.90	keine
1417	41	Schwellbrunn	Schwellbrunn - Degersheim	Sommertal - Glatt	KV	4'000'000.00	3'802'250.00	197'750.00				Kostenteiler nach altem Strassengesetz,
					Abrechnung	3'259'170.20	3'078'193.10	159'825.20	21'151.90		724'056.90	Bundesbeitrag für Schutzbauten Parz. 76
1496	41	Schwellbrunn	Schwellbrunn - Degersheim	Säntisblick - Glattberg	KV	1'330'000.00	1'264'150.00	65'850.00				Kostenteiler nach altem Strassengesetz
					Abrechnung	951'409.05	904'486.55	46'922.50			359'663.45	
1269	10	Stein	Sonderau - Stein	Post Stein - Schnädt	KV	2'160'000.00	1'684'800.00	475'200.00				Verzicht auf örtlichen Ersatz Fundation,
					Abrechnung	1'389'092.30	1'081'747.60	307'344.70			603'052.40	Reserve unangetastet
1502	7	Waldstatt	Waldstatt - Schönengrund	Hirschenkreuzung - Scheibenböhl	KV	2'454'000.00	1'889'580.00	564'420.00				Beitrag Agglomerationsprogramm,
					Abrechnung	1'911'985.00	1'304'838.00	376'831.00	229'526.00	790.00	584'742.00	Trottoir vor Parz. 427 nicht in Abrechnung
1578	20	Herisau	Schmidgasse / Steig	Platz - Schwänli	KV	4'100'000.00	3'234'000.00	866'000.00				
					Abrechnung	2'992'651.10	2'383'709.10	596'442.00		12'500.00	850'290.90	
0938	21	Herisau	Schützenstrasse	Friedhof - SOB Überführung	KV	3'515'000.00	2'812'000.00	703'000.00				Mehrkosten durch Projektverlängerung 75m und
					Abrechnung	3'665'224.60	2'930'324.35	715'400.25		19'500.00	-118'324.35	Anpassungen aus Einsprachenverhandlungen
Ausbauten Mittelland												
1470	47	Bühler	Bühler - Trogen	Egg - untere Rüti	KV	3'255'000.00	3'092'250.00	162'750.00				Kostenteiler nach altem Strassengesetz
					Abrechnung	2'964'887.10	2'815'670.15	146'216.95		3'000.00	276'579.85	
1509	12	Teufen	St. Gallen - Teufen	Sanierung Ortsdurchfahrt	KV							keine Realisierung bis 2020
					Abrechnung							
0973	11	Teufen	Stein - Teufen	Hinterbühl - Sternen	KV	3'000'000.00	2'400'000.00	600'000.00				Kostenteiler nach altem Strassengesetz
					Abrechnung	2'584'824.45	2'073'359.85	511'464.60			326'640.15	
Ausbauten Vorderland												
1323	16	Heiden	Trogen - Heiden	Einl. Gerbestrasse - COOP	KV							keine Realisierung bis 2020
					Abrechnung							
0756	37	Lutzenberg	Thal - Lutzenberg	Kantonsgrenze - Haus Bischof	KV	3'700'000.00	3'145'000.00	555'000.00				Kostenteiler nach altem Strassengesetz
					Abrechnung	3'433'903.55	2'655'249.55	498'232.90		280'421.10	489'750.45	Dritte: Gemeinde Thal
1517	57	Reute	Reute - Altstätten	Sturzenhard - Kurve Sturzenhard	KV	1'670'000.00	1'586'500.00	83'500.00				Kostenteiler nach altem Strassengesetz
					Abrechnung	1'307'454.80	1'242'881.95	64'572.85			343'618.05	
1487	57	Reute	Reute - Altstätten	Steinegocht - Knollhusen	KV	3'350'000.00	3'073'000.00	277'000.00				
					Abrechnung	2'967'511.00	2'732'190.05	233'720.95		1'600.00	340'809.95	
1488	29	Trogen	Trogen - Altstätten	Altstätterstrasse	KV	1'245'000.00						
					Abrechnung	754'188.85						
1488	15/16	Trogen	Speicher - Trogen	Bahnhof - Landsgemeindeplatz	KV	2'850'000.00						Abschluss 2021
					Abrechnung							
1488	47.2	Trogen	Bühler - Trogen	Bühlerstrasse	KV	1'505'000.00						keine Realisierung bis 2020
					Abrechnung							
1523	16	Trogen	Trogen - Heiden	Oberstall - Gruenholz	KV	2'300'000.00	2'185'000.00	115'000.00				Gemeinden Trogen und Wald
					Abrechnung	1'762'719.95	1'674'583.95	88'136.00			510'416.05	
1475	16	Trogen	Trogen - Heiden	Goldachbrücke - Oberstall	KV	3'930'000.00	3'733'500.00	196'500.00				
					Abrechnung	3'228'654.55	3'064'112.95	159'541.60		5'000.00	669'387.05	
1346	16	Wald	Trogen - Heiden	Gruenholz - Ortsanfang 2. Etappe	KV	5'870'000.00	5'496'081.00	373'919.00				
					Abrechnung	4'425'575.74	4'142'262.14	281'813.60		1'500.00	1'353'818.86	
1503	16	Wald	Trogen - Heiden	Post - Tannenweidli	KV	4'600'000.00	3'894'367.00	705'633.00				
					Abrechnung	4'528'678.95	3'879'951.85	648'727.10			14'415.15	
1534	55	Wolfhalden	Wolfhalden - Thal	Unterlindenberg - Vorderhasli	KV							keine Realisierung bis 2020
					Abrechnung							
Brücken und spezielle Kunstbauten												
1409	9	Waldstatt	Waldstatt - Hundwil	Steblenbachbrücke	KV	5'500'000.00	5'335'000.00	165'000.00				Beitrag Agglomerationsprogramm
					Abrechnung	4'195'017.75	3'851'737.85	119'125.90	224'154.00		1'483'262.15	
1520	26	Urnäsch	Urnäsch - Schwägalp	Dürrenbachbrücke	KV	680'000.00	680'000.00					Dritte: Anteil Wasserbau
					Abrechnung	615'108.00	581'108.00			34'000.00	98'892.00	
1211	10	Stein/Teufen	Stein - Teufen	Gmündertobelbrücke	KV	8'000'000.00	7'500'000.00		500'000.00			Beitrag Bundesamt für Kultur
					Abrechnung	7'263'369.90	6'763'369.90		500'000.00		736'630.10	
1582	8	Urnäsch	Waldstatt - Urnäsch	Saienbrücke	KV	5'120'000.00	4'966'400.00	153'600.00				Abschluss 2021
					Abrechnung	4'146'369.90	4'014'802.65	119'000.00		12'567.25	**951'597.35**	
Diverse												
		Appenzellerbahnen; Sanierung Bahnübergänge										Der Kanton zahlt 1/3 der anrechenbaren Kosten. Die Realisierung ist nur teilweise erfolgt, kein Abschluss bis Ende 2020 möglich.
1442		Werkhof Heiden, Ersatzbau Werkstatt- und Bürotrakt			KV	4'800'000.00	4'800'000.00					
					Abrechnung	4'876'157.45	4'876'157.45				-76'157.45	
		Lärmschutz entlang Kantonsstrassen gemäss Programmvereinbarung Bund 2012 - 2015										die Programmziele wurden infolge Ressourcenmangels nur teilweise erreicht

Total Mehr-/Minderkosten **10'731'288.41**